

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção dos Vestiários, Praça e Pavimentação

LOCAL: Bairro Conceição

DATA: Fevereiro/2020

ITEM	Descrição	Peso %	Valor	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	Mês 04	%
1.0	Serviços Preliminares		8.340,99								-
1.1	Canteiro	2,82	8.340,99	8.340,99	100,00						-
2.0	Vestiários		127.323,03								-
2.1	Fundação	3,37	9.940,05	9.940,05	100,00						-
2.2	Estrutura	5,02	14.818,02	7.409,01	50,00	7.409,01	50,00				-
2.3	Levante	4,51	13.304,23	3.991,27	30,00	5.321,69	40,00	3.991,27	30,00		-
2.4	Revestimento	5,04	14.879,24		-	7.439,62	50,00	7.439,62	50,00		-
2.5	Pavimentação	2,18	6.427,61		-	6.427,61	100,00		-		-
2.6	Cobertura	4,11	12.139,35		-		-	12.139,35	100,00		-
2.7	Esquadrias	2,63	7.753,98		-	3.876,99	50,00	3.876,99	50,00		-
2.8	Instalações Hidrossanitário	4,44	13.101,88	3.275,47	25,00	3.275,47	25,00	3.275,47	25,00	3.275,47	25,00
2.9	Instalações Elétricas	6,70	19.793,84	4.948,46	25,00	4.948,46	25,00	4.948,46	25,00	4.948,46	25,00
2.10	Pintura	2,07	6.125,50		-		-		-	6.125,50	100,00
2.11	Diversos	3,06	9.039,33		-		-		-	9.039,33	100,00
3.0	Praça		89.741,89		-		-		-		-
3.1	Pavimentação	14,97	44.186,72	11.046,68	25,00	11.046,68	25,00	11.046,68	25,00	11.046,68	25,00
3.2	Equipamentos de Ginástica	9,09	26.848,30		-		-	13.424,15	50,00	13.424,15	50,00
3.3	Diversos	6,34	18.706,87		-		-		-	18.706,87	100,00
4.0	Pavimentação das Ruas		67.185,91		-		-		-		-
4.1	Terraplanagem/Movimento de Terra	0,43	1.273,80	1.273,80	100,00		-		-		-
4.2	Pavimentação	22,32	65.912,11	32.956,06	50,00	32.956,06	50,00		-		-
5.0	Limpeza Geral	0,90	2.670,34		-		-		-	2.670,34	100,00
Total	Simples		295.262,15	83.181,78		82.701,59		60.141,99		69.236,80	
	Percentual	100%		28,17%		28,01%		20,37%		23,45%	
Total	Acumulado		295.262,15	83.181,78		165.883,37		226.025,36		295.262,16	
	Percentual		100%	28,17%		56,18%		76,55%		100,00%	